



**COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI**

UFFICIO TECNICO

N. 10 del Registro
In data **07/02/2019**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU"; Liquidazione Saldo Stato Finale Lavori;
- CIG: 7332193D10 - CUP: G87H17001280006-

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Sette del mese di Febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico in data 04/07/2017 n. 64 si affidava l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di **REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU**, in conformità al progetto preliminare ed alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, dall'Assessorato Regionale competente (linee guida del Febbraio 2017 e ss.mm.ii.) e dalla Prefettura di Sassari, all'Ing. Gian Michele Tedde, con studio ad Ozieri in via Dr. Gaspare Cocco n° 8, C.F. -----, dell'importo complessivo presunto pari ad €. 75'949,50;
- Con deliberazione della Giunta comunale in data 15/12/2017 n. 78 :
 - Si approvava il progetto Esecutivo così come predisposto dal tecnico incaricato, Dott. Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, per le opere di **REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU**, dell'importo complessivo presunto di €. 75'949,50;
 - Si affidava al Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale l'incarico per il compimento degli atti gestionali tesi ad affidare immediatamente i lavori suddetti, **dell'importo complessivo di €. 75'949,50** di cui Euro 53'000,00 per lavori e forniture + €. 500,00 per oneri della sicurezza + €. 22'449,50 quali somme a disposizione;
 - Si dava atto che alla spesa complessiva presunta pari ad **€. 75'949,50** si farà fronte con i fondi previsti nel Bilancio pluriennale 2017/2019 **al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 - " Impianto Videosorveglianza"**;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 30/03/2018 :

- sono stati aggiudicati i lavori di "**REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU**", all' **Impresa Electric System S.n.c.**, con sede a **BORORE - 08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919**, che ha offerto il ribasso del **20,940 % (Diconsi Ventivirgolanovecentoquaranta per cento)** corrispondente ad un importo netto di **Euro 41'901,80**, cui vanno aggiunti **euro 500,00**, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **Euro 42'401,80 (Dicesi quarantadue mila quattrocento uno/80)**, oltre l'IVA nella misura di Legge;
- è stato assunto impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto per un importo di **€. 51'730,20** (pari all'importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa), facendovi fronte con i fondi previsti nel Bilancio pluriennale 2018/2020 **al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 - " Impianto Videosorveglianza"**;

Considerato che il contratto d'appalto è stato regolarmente firmato in data 17/05/2018, repertorio n. 03/2018 Registrato on line presso l'agenzia delle entrate di Sassari in data 22/05/2018 - n. 4505 - Serie IT.

Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 25/05/2018 come da verbale firmato in data 25/05/2018, per cui il termine per ultimare i lavori era fissato per il giorno 23 Luglio 2018;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 17 Luglio 2018 e per 20 giorni naturali consecutivi, necessaria, in quanto vi era la possibilità di utilizzare, senza maggiore spesa, migliori tecnologie rispetto a quelle usate all'atto della progettazione;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 05/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, con il quale, cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione, si è stabilito di riprendere gli stessi;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 10/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 10/08/2018, in tempo utile rispetto al contratto;

PRESO ATTO che:

- ⇒ Che il Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, in data 14/08/2018 prot. 2430 ha presentato gli atti relativi alla contabilità finale, dai quali risulta che i lavori si sono conclusi in data 10/08/2018, con nessun ritardo sul tempo contrattuale;
- ⇒ Dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori si rileva un credito residuo netto dell'impresa di €. 3'301,79 dedotto sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di €. 42'401,79, l'acconto per gli stati di avanzamento già corrisposti all'impresa per €. 39'100,00;
- ⇒ In data 25/09/2018, protocollo n° 267, è stato pubblicato l'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e nei termini utili non sono stati avanzati crediti alcuni verso l'Impresa Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori in oggetto;
- ⇒ Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

Vista la Relazione sul conto Finale dei lavori in data 07/09/2018 così come redatta dall' Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, direttore dei lavori, dalla quale risulta che i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni impartite all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori;

Visto l'art. 102 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici) che prevede per lavori di importo pari od inferiore ad €. 500'000,00 la sostituzione del Certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 142 in data 31/10/2018 con la quale si approvava la contabilità finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU", eseguiti dall'impresa Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, che presenta le seguenti risultanze:

• Importo netto dei lavori	€.	41'901,79
• Importo Oneri Sicurezza	€.	500,00
• <u>Totale Lavori</u>	€.	<u>42'401,79</u>
• Deduzione per acconti corrisposti	€.	39'100,00
		=====
Credito dell'Impresa	€.	<u>3'301,79 + Iva al 22%</u>

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 07/09/2018 dall' Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità del progetto e delle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori per l'importo complessivo netto di €. 42'401,79 + Iva, accettato senza riserve dall'impresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_14041229 in data 20/11/2018, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 20/03/2018 dal quale si rileva che la suindicata ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Dato atto che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 78 in data 15/12/2017.

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti per disporre ora la liquidazione del su citato credito;

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del servizio Tecnico;

Vista la fattura elettronica PA n. 001/19 del 25/01/2019 dell'impresa Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, pervenuta il 28/01/2019 prot. 274;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

Di liquidare a favore dell' Impresa Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, quale saldo stato finale dei lavori di "REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU", la somma di €. **3'301,79 + Iva al 22%** (pari ad €. 726,39) per complessivi €. 4'028,18;

Di far fronte alla spesa di €. 4'028,18 con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 75'949,50 prevista nel Bilancio pluriennale 2018/2020 al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 - " Impianto Videosorveglianza";

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del servizio finanziario per l' attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- All' ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all' albo pretorio per 15 gg.
- Al Signor Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Biagio Marras

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA

A norma dell' art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, li 20.02.2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016

Esporlatu, li 22.02.2019

Il Responsabile servizio pubblicazioni

F.to Sig. Pischedda Salvatore