



**COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI**

UFFICIO TECNICO

N. 04 del Registro
In data 25/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Realizzazione dei Lavori di Manutenzione Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di Esporlatu; Liquidazione Saldo Stato Finale Lavori.....
CIG: 7317373738 - CUP: G87G16000000002-

L' anno Duemiladiciannove, il giorno Venticinque del mese di Gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 53 del 31/05/2016 si conferiva al Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale, con studio tecnico in Via Grazia Deledda n. 75 ad Orune (NU) C.F.----- l'incarico per la progettazione, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento dell'intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del comune di Esporlatu (nel rispetto delle disposizioni e delle norme tecniche stabilite dalle direttive approvate dal comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in materia di manutenzioni idrauliche), per un importo complessivo, **al lordo dell' Iva ed oneri previdenziali pari ad €. 7'600,00** (Con un ribasso di circa il 20% sull'importo complessivo stimato di €. 9'500,00).
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 120 del 28/10/2016 si conferiva ai professionisti Ing. Carla Maria Attene con studio a Cagliari in via Malfidano n. 5 C.F. ----- e Dott. Geol. Michele A. Ena, con studio a Nuoro in via Gramsci n. 23, collaboratori del Dott. Agr. Monni, l'incarico per la predisposizione dello studio Idrologico, idraulico e Geologico per un importo complessivo, **al lordo dell' Iva ed oneri previdenziali pari ad €. 3'200,00** (Con un ribasso di circa il 20% sull'importo complessivo stimato di €. 4'000,00) relativo all'intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del comune di Esporlatu;
- Che con delibera della Giunta Comunale n. 58 in data 29/11/2017 si riapprovava il progetto esecutivo delle opere di Manutenzione Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di Esporlatu, così come predisposto dai tecnici incaricati, Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, Dott. Geol. Michele A. Ena, con studio a Nuoro e Ing. Carla Maria Attene con studio a Cagliari, per l'importo complessivo di €. 62'503,24 ;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 23/03/2018:

- sono stati aggiudicati i lavori di **“ Manutenzione Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di Esporlatu “ - all' Impresa Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914, che ha offerto il ribasso del 24,241% (Dicorsi Ventiqattrovirgola duecento quarantunopercento) corrispondente ad un importo netto di Euro 32'231,54, cui vanno aggiunti euro 1'316,67, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 33'548,21, oltre l'IVA nella misura di Legge;**
- è stato assunto impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto per un importo di **€ 40'928,82** (pari all'importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa), facendovi fronte con i fondi previsti nel Bilancio pluriennale 2018/2020 al capitolo 3262.00, codice Cod. 2.02.01.09.014-08.01 – **“ Intervento per la manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua e mitigazione rischio idrogeologico”;**

Considerato che il contratto d'appalto è stato regolarmente firmato in data 11/06/2018, repertorio n. 05/2018 Registrato on line presso l'agenzia delle entrate di Sassari in data 16/07/2018 - n. 6349 - Serie IT.

Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 23/07/2018 come da verbale firmato in data 23/07/2018, per cui il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 21 Settembre 2018;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 30/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 30/08/2018, in tempo utile rispetto al contratto;

PRESO ATTO che:

- ⇒ Che il Direttore dei Lavori Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, in data 19/11/2018 prot. 3279 ha presentato gli atti relativi alla contabilità finale, dai quali risulta che i lavori si sono conclusi in data 30/08/2018, con nessun ritardo sul tempo contrattuale ;
- ⇒ Dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori si rileva un credito residuo netto dell'impresa di €. 906,44 dedotto sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di €. 33'548,21 l'acconto per gli stati di avanzamento già corrisposti all'impresa per €. 32'641,77;
- ⇒ In data 19/11/2018, protocollo n° 3286, è stato pubblicato l'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e nei termini utili non sono stati avanzati crediti alcuni verso l'Impresa **Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914**, per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori in oggetto;
- ⇒ Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

Vista la Relazione sul conto Finale dei lavori pervenutaci in data 18/12/2018 prot. 3579 così come redatta dal Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, direttore dei lavori, dalla quale risulta che i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni impartite all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori;

Visto l'art. 102 comma 2 del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (Nuovo codice dei contratti pubblici) che prevede per lavori di importo pari od inferiore ad €. 500'000,00 la sostituzione del Certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 184 in data 24/12/2018 con la quale si approvava la contabilità finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione delle opere di Manutenzione Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di Esporlatu, eseguiti dall'impresa **Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914**, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, che presenta le seguenti risultanze:

• Importo netto dei lavori	€.	32'231,54
• Importo Oneri Sicurezza	€.	<u>1'316,67</u>
• Totale Lavori	€.	33'548,21
• Deduzione per acconti corrisposti	€.	32'641,77
		=====
Credito dell'Impresa	€.	906,44 + Iva al 22%

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 05/12/2018 dal Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, presentato in data 18/12/2018 prot. 3579, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di €. €. 33'548,21 + Iva, e rilevato che l'impresa, a richiesta della Direzione dei Lavori, ha eseguito delle lavorazioni non previste, rientranti nella facoltà discrezionale della DD.LL., in quanto ritenute essenziali per il completamento e la funzionalità dell'opera principale, comportanti un esubero rispetto alle somme autorizzate pari ad €. 794,99 + Iva da liquidare a fattura;

Considerato che i lavori eccedenti riguardano la fornitura e posa in opera di mc. 7,44 di Calcestruzzo per opere strutturali (pavimentazione strada e cordonate) per un costo complesso al netto del ribasso d'asta del 37,213% pari ad €. 788,36 + Iva;

Dato atto che, per mero errore materiale sia nella contabilità finale presentata che nell'atto di approvazione è stato indicato l'importo di €. 32'641,77 (**Importo 1° Sal al lordo della ritenuta dello 0,5%**) quale acconto corrisposto e non quello effettivamente liquidato pari ad **€. 32'478,56**.

Che in conseguenza del suddetto errore il credito per l'impresa quale saldo stato finale è pari ad **€...1'069,65**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL 13643569 in data 29/10/2018, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 26/02/2018 dal quale si rileva che la suindicata ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

Dato atto che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 29/11/2017;

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti per disporre ora la liquidazione del su citato credito;

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del servizio Tecnico;

Vista la fattura elettronica n. FatPAM PA 43_2018 del 19/11/2018 dell'impresa **Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914**, pervenuta il 19/11/2018 prot. 3290, dell'importo complessivo di €.. 1'872,21 + Iva;

Vista la Nota di Credito elettronica n. 1 FE dl 22/01/2019 presentata dall'impresa **Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914**, pervenuta il 24/01/2019 prot. 226, dell'importo complessivo di €.. 7,57 + Iva;

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

Di Riapprovare la contabilità finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione delle opere di Manutenzione Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di Esporlatu, eseguiti dall'impresa **Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914**, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, che presenta le seguenti risultanze:

• Importo netto dei lavori	€.	32'231,54
• Importo Oneri Sicurezza	€.	<u>1'316,67</u>
• Totale Lavori	€.	33'548,21
• Deduzione per acconti corrisposti	€.	32'478,56
		=====
Credito dell'Impresa	€.	1'069,65 + Iva al 22%

Di prendere atto che in base alla contabilità finale ed al certificato di regolare esecuzione risulta un credito residuo all'impresa di €. 1'069,65 a saldo totale così risultante:

❖ IMPORTO STATO FINALE	€.	33'548,21
❖ ACCONTI CORRISPOSTI	€.	<u>32'478,56</u>
❖ RESIDUO CREDITO	€.	1'069,65

Di prendere atto che in base al certificato di regolare esecuzione risulta un credito residuo all'impresa pari ad **€. 794,99 + Iva per complessivi €. 969,89** per delle lavorazioni non previste, ma rientranti nella facoltà discrezionale della DD.LL., in quanto ritenute essenziali per il completamento e la funzionalità dell'opera principale;

Di liquidare a favore dell' Impresa **Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914**, appaltatrice dei lavori in oggetto, quale saldo stato finale dei su citati lavori, la somma di **€. 1'069,65 + Iva al 22%**;

Di liquidare a favore dell' Impresa **Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914**, appaltatrice dei lavori in oggetto, la somma di **€. 794,99 + Iva al 22% per complessivi €. 969,89** quale saldo delle lavorazioni non previste, ma rientranti nella facoltà discrezionale della DD.LL., in quanto ritenute essenziali per il completamento e la funzionalità dell'opera principale;

Di far fronte alla spesa di **€. 2'274,86** (1'864,64 + Iva) con i fondi previsti nel Bilancio pluriennale 2018/2020 **al capitolo 3262.00 , codice Cod. 2.02.01.09.014-08.01 – “ Intervento per la manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua e mitigazione rischio idrogeologico”**;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del servizio finanziario per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- All'ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg.
- Al Signor Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Biagio Marras

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA

A norma dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, li 29.01.2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi. nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016

Esporlatu, li 30.01.2019

Il Responsabile servizio pubblicazioni

F.to Sig. Pischedda Salvatore