



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 16.01.2019

OGGETTO: Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica comunale - Approvazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 CIG. **7331943EC1 - CUP: G83G17000870004.**

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 11.05 nella Casa, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		<u>PRESENTE</u>	<u>ASSENTE</u>
1)	FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU PRESIDENTE	X	
2)	GIOVANNI CANU ASSESSORE	X	
3)	PASQUALE PISCHEDDA ASSESSORE	X	
4)	GONARIA PITTALIS ASSESSORE		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determinazione n. 108 del 04/10/2017 con la quale è stato conferito all'Ing. Gianni Murineddu, con studio a Benetutti in via Genova n. 7, P.IVA: 02140990900, l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità, degli *INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE*, in conformità allo studio di fattibilità approvato con delibera G.C. n. 38 in data 06/09/2017 ed alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, dell'importo complessivo presunto pari ad €. 45'000,00;

Vista la deliberazione della Giunta comunale in data 29/11/2017 n. 60 con la quale:

- Si approvava il progetto Definitivo-Esecutivo degli *INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE*, così come predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Gianni Murineddu di Benetutti, presentato in data 21/11/2017 prot. 2898, dell'importo complessivo di €.45'000,00;
- Si affidava al Responsabile dell' Ufficio tecnico Comunale l'incarico per il compimento degli atti gestionali tesi ad affidare immediatamente i lavori suddetti, dell'importo complessivo di €. 45'000,00, di cui Euro €. 31'385,00 pr lavori + €. 1'200,00 per oneri della sicurezza + €. 12'415,00 quali somme a disposizione;
- Si dava atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 45'000,00 si farà fronte con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 48'000,00, prevista al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 "messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione" del Bilancio pluriennale 2017/2019 (D.L. 118/2011).- Esercizio 2017;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 27/03/2018 con la quale:

- sono stati aggiudicati i lavori di "*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE*", all'**Impresa Costruzioni Sanna Michele, con sede a BITTI - 08021, in via De Gasperi C.F./P.I n. 01401530918**, che ha offerto il ribasso del **24,113% (Diconsi Ventiquattrovirgolacentotredicipercento)** corrispondente ad un importo netto di **Euro 23'817,13**, cui vanno aggiunti **euro 1'200,00**, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **Euro 25'017,13** oltre l'IVA nella misura di Legge;
- è stato assunto impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto per un importo di **€. 30'520,90** (pari all'importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa), facendovi fronte con i fondi previsti nel Bilancio pluriennale 2018/2020 al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 "messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione";

Considerato che il contratto d'appalto è stato regolarmente firmato in data 26/06/2018 Rep. n. 4/2018, Registrato on line presso l'agenzia delle entrate di Sassari in data 26/06/2018 - n. 5680 - Serie IT.

Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 19/09/2018 come da verbale firmato in data 19/09/2018, per cui il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 24/10/2018;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 24/09/2018, causa le abbondanti piogge che ne impediscono l'esecuzione, regolarmente firmato;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 23 ottobre 2018, come da verbale firmato in data 23/10/2018, per cui il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 22/11/2018;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 27/10/2018, causa il protrarsi delle abbondanti piogge che ne impediscono l'esecuzione, regolarmente firmato;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 20/11/2018, come da verbale firmato in data 20/11/2019, per cui il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 17/12/2018;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 15/12/2018, causa la sopravvenuta necessità di redare una perizia suppletiva e di variante;

Vista la relazione sulla necessità di modifiche e varianti del Direttore dei lavori Ing. Murineddu in data 09/01/2019, con la quale, Constatato che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie per le seguenti ragioni:

- a) presenza di uno strato di calcestruzzo non armato dello spessore di cm. 30 nello scavo previsto per la posa delle linee elettriche;
- b) necessità del rinterro degli scavi con materiale idoneo proveniente da cava e successiva realizzazione di uno strato di fondazione in calcestruzzo;
- c) Realizzazione del tratto di linea che collega via San Filippo con Piazza Dante;
- d) Sostituzione di tutti i pozzetti in PVC con pozzetti in calcestruzzo;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, verbalmente autorizzato dall'Amministrazione, ha predisposto è consegnato in data 14/01/2019 prot. 131, la perizia suppletiva e di variante che prevede il seguente quadro economico e prospetto di raffronto:

COMPARAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO-CONTRATTO-PERIZIA			
LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
Lavori a base d'asta	€. 31'385,00		€. 36'063,36
Lavori al netto del Ribasso d'asta (24,113%)		€. 23'817,13	€. 27'367,40
Oneri della Sicurezza	€. 1'200,00	€. 1'200,00	€. b1'200,00
TOTALE LAVORI	€. 32'585,00	€. 25'017,13	€. 28'567,40
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva al 22% sui Lavori e sicurezza	€. 7'168,70	€. 5'503,69	€. 6'284,83
Spese tecniche, Prog., DD.LL. e Sicurezza,	€. 3'332,00	€. 3'332,00	€. 4'550,00
Cassa autonoma di previdenza e assistenza	€. 133,28	€. 133,28	€. 182,00
IVA spese Tecniche e cassa 22%	€. 762,36	€. 762,36	€. 1'041,04
Incentivi art. art. 113 c, 2 del D.lgs. n.50/2016	€. 651,70	€. 651,70	€. 745,27

Imprevisti	€. 366,96	€. 366,96	-
RISPARMI RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO		€.....9'232,80	€. <u>3'629,46</u>
Totale somme a disposizione	€. 12'415,00	€. 19'982,87	€. 16'432,60
TOTALE FINANZIAMENTO	€. 45'000,00	€...45'000,00	€. 45'000,00

Visto che i lavori di perizia riguarderanno principalmente:

1. Completa demolizione dello stato di calcestruzzo riscontrato negli scavi, incluso il carico e trasporto e conferimento in discarica;
2. Rininterro degli scavi con materiale idoneo e sovrastante realizzazione di massetto in calcestruzzo da cm., 20;
3. Realizzazione tratto di collegamento linee elettriche Via San Filippo-Piazza Dante;
4. Sostituzione di tutti i pozzetti in PVC con pozzetti in calcestruzzo;

Considerato che le su elencate variazioni ed addizionali da introdurre:

- rientrano in quelle previste dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;
- Non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e rispettano quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;
- Comportano un aumento di spesa di **€ 3'550,27 (+ 14,192%)**, **iva esclusa** sull'importo originario del contratto, disponibile all'interno del ribasso d'asta, e che pertanto rientra nelle diverse ipotesi di cui ai limiti fissati dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la variante prevede il differimento di giorni 30 (Trenta) del termine previsto per l'ultimazione dei Lavori rispetto a quello originariamente previsto;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione con cui l'impresa **Costruzioni Sanna Michele con sede a BITTI - 08021, in via De Gasperi C.F. /P.I n. 01401530918**, appaltatrice dell'opera dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in data 26/06/2018 Rep. n. 4/2018, nonché il differimento di giorni 30 (Trenta) sul termine di ultimazione dei lavori, e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta ad €. 3'550,27, iva esclusa;

Accertata dal Responsabile del procedimento Geom. Biagio Marras, tramite rilevazioni ed indagini svolte, la veridicità di quanto affermato dal Direttore dei lavori nella perizia di variazione e la rispondenza alla normativa;

Ritenuti gli interventi suddetti, indispensabili per il completamento dell'opera nel suo insieme e per il miglioramento della sua funzionalità;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

Visti

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL.;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia Suppletiva e di variante degli INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Gianni Murineddu, con studio a Benetutti in via Genova n. 7, P.IVA: 02140990900, dell'importo complessivo di €. 27'367,40+ **1'200,00 per oneri sicurezza, con un aumento rispetto all'importo di contratto del 14,192% (pari a €. 3'550,27) con un risparmio di spesa sull'importo complessivo del progetto originario pari ad €. 3'629,46** così suddiviso:

N°	DESCRIZIONE	Situazione di Perizia con il ribasso del 24,113%
1.	LAVORI	PERIZIA
2.	Lavori a base d'asta	€. 36'063,36
3.	Lavori al netto del Ribasso d'asta (24,113%)	€. 27'367,40
4.	Oneri della Sicurezza	€. 1'200,00
5.	TOTALE LAVORI	€ 28'567,40
6.	SOMME A DISPOSIZIONE	
7.	Iva al 22% sui Lavori e sicurezza	€...6'284,83
8.	Spese tecniche, Prog. , DD.LL. e Sicurezza,	€...4'550,00
9.	Cassa autonoma di previdenza e assistenza	€. ...18200
10.	IVA spese Tecniche e cassa 22%	€...1'041,04
11.	Incentivi art. art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016	€. 745,27
12.	Totale somme a disposizione	€. 2'803,14
13.	Totale Quadro Economico di Perizia	€...41'370,54
14.	Somme a Disposizione derivanti da risparmi rispetto al progetto principale	€...3'629,46
15.	TOTALE Intervento	€..... 45'000,00

Di dare atto che la variante comporta un aumento della spesa di €3'550,27+ **Iva** (+ **14,192%**), che verrà finanziato all'interno del medesimo quadro economico dai risparmi derivanti dal ribasso d'asta;

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tecnico ai fini di ottemperare agli obblighi di pubblicità e di comunicazione all'Osservatorio ANAC di cui al comma 14 dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

Di far fronte alla spesa con la somma complessivamente impegnata pari ad €. **45'000,00** prevista al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 "messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione" del Bilancio pluriennale 2018/2020;

Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 .-

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n...**192**....., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li 20.01.2019



Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal**20.01.2019**..... al**04.02.2019**..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li ...20.01.2019.....



Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addì

Il Segretario Comunale